

**RELAZIONE PROGETTO DENOMINATO “STAZIONE DI POSTA
PNRR - Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore”
Sub-investimento 1.3.2 “Stazioni di posta”
CUP B54H22000280006**

Il distretto sociale - Ambito territoriale sociale ATS U.C. Terre di Castelli – è risultato beneficiario del finanziamento per il progetto identificato dal CUP B54H22000280006 riferito all'intervento “Stazione di Posta”, il quale risulta confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza all'interno della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 1.3 “Housing temporaneo e stazioni di posta per le persone senza dimora” - Sub Investimento 1.3.2 – Stazione di Posta” e per il quale è stata sottoscritta il 20/07/2023 la Convenzione tra l'Ambito territoriale sociale/Comune e l'Unità di Missione e la Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione sociale che definisce i compiti di ciascuna parte;

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione per il progetto PNRR in oggetto, si sono dovute affrontare diverse problematiche subentrate in corso d'opera al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, e mentre quelle di natura economica si sono risolte sono persistite quelle collegate agli aspetti infrastrutturali e ai tempi di realizzo dei lavori dovute a ritardi, non dipendenti dall'Unione Terre di Castelli.

In particolare, si precisa che in data 30 aprile 2024 è stata inviata la DIA a seguito dell'affidamento dell'incarico di progettazione al quale sono seguiti altri affidamenti sempre funzionali alla progettazione stessa nonché all'affidamento della direzione lavori. Successivamente il 6 febbraio 2025 vi è stata la presa d'atto da parte della Giunta di codesto ente del progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento di ristrutturazione edilizia, rimodulato poi il 29 maggio 2025. Per poter procedere all'approvazione del progetto esecutivo e al successivo affidamento dell'opera tramite gara ad evidenza pubblica (il cui iter si

AREA TECNICA

era stimato che avrebbe una temporalità pari a tre mesi per la definitiva aggiudicazione) l'Area Tecnica dell'Unione necessitava, però, dell'avvenuta approvazione da parte del Comune di Vignola del Piano particolareggiato.

A tal fine il Comune di Vignola in data 26 agosto 2024 ha inoltrato agli enti competenti tra i quali la Soprintendenza la documentazione con richiesta di espressione dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 37 L.R. 31/2002 così come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/2003 e parere ai sensi del D. Lgs n. 152/2006, D. Lgs. 4/2008 e L.R. 9/2008 – VAS.

Nonostante gli incontri intercorsi e i numerosi solleciti, operati da più parti, il parere della Soprintendenza è pervenuto, solamente, nel mese di luglio 2025 e questo ha consentito l'adozione del piano particolareggiato da parte del Comune di Vignola solo nello stesso mese con delibera di Giunta n° 90/2025.

Contestualmente, nelle more dell'avvio dei lavori infrastrutturali, anche a seguito dei confronti svolti con funzionari dell'Unità di Missione per il PNRR, al fine di ridurre i tempi di realizzo e promuovere una maggiore tempestività nella presa in carico, si è agita una rimodulazione il 21 maggio 2025 approvata dal Ministero il 23 maggio 2025 e contestualmente si è avviato il 26 maggio 2025 il percorso di co-progettazione per la realizzazione degli interventi all'interno sia di una Stazione ponte che di quella definitiva. Infatti, alla luce anche di quanto definito nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 1256/2024, al fine di garantire la tempestività degli interventi, il rispetto delle tempistiche individuate per il raggiungimento degli obiettivi distrettuali che concorrono al raggiungimento di quelli nazionali, si è ritenuto opportuno prevedere una stazione temporanea diffusa su più sedi e la conseguente individuazione, oltre alla modalità ordinaria di attuazione del progetto, anche di una modalità gestionale temporanea per la realizzazione delle suddette attività.

Ciò premesso è stato approvato un Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di soggetti del Terzo settore, di cui all'art. 4 del D.lgs 117/2017, disponibili a partecipare alla co-progettazione sociale di attività e interventi

AREA TECNICA

nell'ambito del progetto PNRR linea 1.3.2 – Stazioni di posta da realizzarsi temporaneamente in un immobile riconoscibile ed identificabile quale Stazione di Posta temporanea che sarebbe stato individuato in fase di co-progettazione, situato nel territorio del Distretto di Vignola, in vista della fine dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Stazione di Posta definitiva. Sono pervenute 2 manifestazioni di interesse, entrambe ammesse a partecipare alle attività di co-progettazione finalizzata alla definizione condivisa del Progetto Definitivo di “Stazione di Posta- Centro Servizi” temporanea del Distretto di Vignola.

Il perdurare delle problematiche connesse all'acquisizione dei pareri sopra descritti (pervenuti solo nel mese di luglio 2025) non ha consentito l'avvio dei lavori infrastrutturali in tempi consoni a garantire l'apertura della Stazione di Posta definitiva entro la scadenza del 30 giugno 2026. Pertanto successivamente si è dapprima sospesa e poi revocata in autotutela la suddetta procedura di coprogettazione.

Il Dirigente

Arch. Umberto Visone

